

# Dachdurchdringung Mehrfachentlüftung Checkliste für die Ausführungskontrolle

**Objekt**

.....

**Datum**

.....

**Arbeit**

.....

<b>1 Beteiligte</b>	<b>Adresse</b>	<b>vertreten durch</b>	<b>Tel.-Nr.</b>
<input type="checkbox"/> Architekt	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Bauleitung	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Planer	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Lüftung/Klima	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Sanitär	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Spengler	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Dachdecker	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Zimmermann	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> .....	.....	.....	.....

Zutreffendes  und falls erforderlich Text ergänzen.

## 2 Grundsatz

Diese Checkliste dient der Koordination der auszuführenden Arbeiten. Sie dient ebenfalls der Sicherstellung, dass alle Schichten angeschlossen wurden. Es ist empfehlenswert, dass der Sanitär und der Lüftungsanlagenbauer mit Ihren Rohren bis unter das Dach fahren, enden mit einer Steckmuffe und diese mit einer Fixpunkt-Rohrschelle fixieren. Die nachfolgenden Unternehmer können so unabhängig arbeiten, die Einfassung messen und im Voraus produzieren. Allfällige Mängel sind den verantwortlichen Unternehmern anzuzeigen und sollen von diesen unverzüglich behoben werden. Da nicht bei allen Dachsystemen sämtliche Schichten vorhanden sind, ist die Checkliste in die jeweiligen Dachsysteme unterteilt.

### 3 Materialien

- PE Rohr** Material: ..... DN .....
- Lüftungsrohr** Material: ..... DN .....
- Deckung** Material: ..... .....
- Dachhaube** Material: ..... .....
- Unterdach** Material: ..... Dicke .....
- Verlegeunterlage** Material: ..... Dicke .....
- Wärmedämmung** Material: ..... Dicke .....
- Luftdichtung / Dampfbremse** Material: ..... .....
- Untersicht** Material: ..... Dicke .....
- ..... .....

Zutreffendes  und falls erforderlich Text ergänzen.

### 4 Arbeitsablauf

#### Dachart auswählen und in der obersten Spalte ankreuzen

4.1 = einfach belüftet / 4.2 = zweifach belüftet / 4.3 = nicht belüftet / 4.4 = nicht wärmedämmt

Arbeitsgang	Zuständig	Datum	Zeit	4.1	4.2	4.3	4.4
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entfernen der Deckung *1	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchbruch erstellen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftungsrohre versetzen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prov. abdecken	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PE-Rohre versetzen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schalung ergänzen *2	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luftdichtung/Dampfbremse anschliessen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wärmedämmung ergänzen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Durchlüftungsraum abschotten	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unterdach anschliessen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Lattungen ergänzen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Flexible Rohre und Einfassung montieren	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hohlraum ausdämmen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stützenblech, Haube und PE Abschlusshut	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deckung ergänzen	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Untersicht ergänzen *1	.....	.....	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Wenn vorhanden =

Erledigt =

\*1 wenn vorhanden \*2 bei Wärmedämmung über den Sparren